

學校名稱	標租類型	型態	設置類型	廠商名稱	基地/建物面積 (平方公尺)	簽約日	目前執行進度	備註
至簽約日起算超過1,000天未完工之案場								
新北市雙溪高中	個別標租	光電運動場	地面型	太頂綠能股份有限公司	457.6	110-04-27	同意備案	欲申請解約
桃園市永豐高中	個別標租	光電運動場	地面型	挺新能源股份有限公司	1,963.50	110-05-25	施工中	
高雄市寶來國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	2,535	110-04-01	施工中	
至簽約日起算超過450天未完工之案場								
新北市林口高中	個別標租	光電運動場	地面型	旭忠能源股份有限公司	3,531.36	112-01-06	整體案場復原中	
新北市林口高中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	旭忠能源股份有限公司	1,330.60	112-01-06	整體案場復原中	
新北市三重高中	個別標租	光電運動場	地面型	裕電能源股份有限公司	1,045	111-12-26	施工中	
新北市明德高中	個別標租	光電運動場	地面型	嘉達國際開發股份有限公司	1,696.88	111-08-18	整體案場復原中	複驗中
新北市三峽國小	個別標租	光電運動場	地面型	傳翔股份有限公司	371.62	111-10-26	施工中	
新北市重陽國小	個別標租	光電運動場	地面型	太頂綠能股份有限公司	538	111-04-08	同意備案	欲申請解約
桃園市建國國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	597	110-09-02	施工中	
桃園市內壢國中	個別標租	光電運動場	地面型	嘉達國際開發股份有限公司	1,353	110-08-17	整體案場復原中	
新竹縣橫山國中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	合伍光電股份有限公司	940	110-09-16	施工中	
新竹縣橫山國中	個別標租	停車場	地面型	合伍光電股份有限公司	345	110-09-16	施工中	
新竹縣橫山國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	1,290	110-09-16	施工中	欲申請解約
苗栗縣啟新國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	2,720	111-08-17	施工中	
苗栗縣頭份國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,623	111-08-16	同意備案	
苗栗縣竹南國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	4,315	111-08-16	施工中	
苗栗縣照南國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,230	111-08-17	施工中	
苗栗縣大西國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,926	111-08-17	施工中	
苗栗縣文山國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,861.35	111-08-17	施工中	
苗栗縣銅鑼國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	2,551	111-08-16	施工中	
苗栗縣中興國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	907	111-08-16	施工中	
苗栗縣建國國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,510	111-08-17	施工中	
苗栗縣苑裡國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,757	111-08-16	施工中	
苗栗縣六腳國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,033	111-08-16	施工中	
臺中市大甲高工	個別標租	光電運動場	地面型	永揚綠能有限公司	2,700	110-09-03	台電併聯審查中	協商中
嘉義市民生國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	2,430	110-08-21	施工中	
嘉義縣三和國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,554.80	111-06-20	台電併聯審查中	
嘉義縣三和國小	個別標租	停車場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,445.20	111-06-20	台電併聯審查中	
嘉義縣美林國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,500	111-06-28	施工中	完成柱體基礎建設及鋼骨結構、即將進行頂棚施作
嘉義縣六腳國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,000	111-06-20	台電併聯審查中	因變更設置容量重新送審
嘉義縣更寮國小	個別標租	光電運動場	地面型	新鑫股份有限公司	995	111-12-20	施工中	鋼構施工中
嘉義縣社口國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,850	111-05-24	台電併聯審查中	重新調查續線容量，請廠商補件中
臺南市鹽行國中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	2,025	110-12-07	施工中	113/4/10已併聯，場地未復原
臺南市鹽行國中	個別標租	停車場	地面型	永陽能源國際有限公司	384	110-12-07	併聯掛表	113/4/10已併聯
臺南市鹽行國中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	4,577	110-12-07	併聯掛表	113/3/9已併聯
臺南市佳興國中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,600	111-01-05	併聯掛表	113/3/33已併聯，場地未復原
臺南市柳營國中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	400	111-07-08	施工中	113/4/18已併聯
臺南市柳營國中	個別標租	其它-空地	地面型	永陽能源國際有限公司	700	111-07-08	同意備案	113/4/15已併聯，場地未復原
臺南市柳營國中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,000	111-07-08	同意備案	113/4/18已併聯，場地未復原
臺南市塭內國小	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	364	110-07-29	台電併聯審查中	興建中
臺南市塭內國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	872	110-07-29	台電併聯審查中	興建中
臺南市塭內國小	個別標租	停車場	地面型	永陽能源國際有限公司	20	110-07-29	台電併聯審查中	興建中
臺南市錦湖國小	個別標租	光電運動場	地面型	晟銘科技有限公司	1,100	110-05-28	整體案場復原中	112/2/24已併聯，場地復原中
高雄市燕巢國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	3,998	110-08-11	台電併聯審查中	
高雄市旗山國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	1,305.40	110-10-01	施工中	變更設置場域中
高雄市漢坪國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	500	111-10-05	施工中	
高雄市鼓山高中	個別標租	光電運動場	地面型	新鑫股份有限公司	2,900	111-10-06	施工中	
高雄市鼓山高中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	新鑫股份有限公司	5,102.61	111-10-06	同意備案	
高雄市鼓山高中	個別標租	停車場	地面型	新鑫股份有限公司	876	111-10-06	施工中	
高雄市楠梓高中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,620	111-09-30	台電併聯審查中	
高雄市加昌國小	個別標租	停車場	地面型	合伍光電股份有限公司	660	110-11-05	台電併聯審查中	
高雄市加昌國小	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	850	110-11-05	台電併聯審查中	
高雄市光武國小	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	960	110-10-29	整體案場復原中	112/4/27已併聯，場地復原中
花蓮縣玉里國中	統一標租	校舍屋頂	屋頂型	鴻源電線能科技股份有限公司	1,544.66	111-8-10	初始資料填報中	
花蓮縣瑞穗國中	統一標租	光電運動場	地面型	鴻源電線能科技股份有限公司	2,300	111-8-10	初始資料填報中	
花蓮縣宜昌國小	統一標租	光電運動場	地面型	鴻源電線能科技股份有限公司	1,200	111-8-10	初始資料填報中	
至簽約日起算超過365天未完工之案場								
嘉義縣中埔國小	個別標租	光電運動場	地面型	新鑫股份有限公司	1,237.80	112-03-15	施工中	
嘉義縣義仁國小	個別標租	光電運動場	地面型	興發營造股份有限公司	1,000	112-03-09	初始資料填報中	施工中，預計5月初完工

整體案場完工(含場地復原)

以上名單計算截止日為113/04/18，另已先行排除非歸咎於廠商之延宕名單。

*計算方式(113/04/18-簽約日)