

學校名稱	型態	設置類型	廠商名稱	基地/建物面積 (平方公尺)	簽約日	目前執行進度
自簽約日起算1,000天至今尚未完工案場						
國立竹山高中	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	4,661	109-12-16	施工中
	校舍屋頂	屋頂型	合伍光電股份有限公司	3,920	109-12-16	施工中
國立潮州高中	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	6,280	109-12-31	施工中
國立西螺農工	光電運動場	地面型	碩明綠能股份有限公司	2,049	110-01-07	併聯掛表中
自簽約日起算450天至今尚未完工案場						
國立員林高中	光電運動場	地面型	裕電能源股份有限公司	3,294	111-07-08	施工中
國立高餐大附屬餐旅 中學	光電運動場	地面型	新鑫股份有限公司	2,660	111-07-28	施工中
國立中央大學附屬中 壢高中	光電運動場	地面型	中租迪和股份有限公司	1,943	111-08-24	施工中

完工定義：整體案場完工(含併聯發電及場地復原)

以上名單計算截止日為**113/1/18**，另已先行排除非規責於廠商之延宕名單。

*日數計算方式(113/1/18-簽約日)