

學校名稱	標租類型	型態	設置類型	廠商名稱	基地/建物面積 (平方公尺)	簽約日	展延日	目前執行進度	備註
至簽約日起算超過1000天未完工之案場									
臺中市安和國中	統一標租	光電運動場	地面型	碩明綠能股份有限公司	3,894	110/1/21	X	施工中	
臺中市崇倫國中	個別標租	光電運動場	地面型	碩明綠能股份有限公司	5,138	110/1/4	X	併聯掛表中	
至簽約日起算超過450天未完工之案場									
新北市昌福國小	個別標租	光電運動場	地面型	太頂綠能股份有限公司	1,371	111/1/14	X	施工中	
新北市明德高中	個別標租	光電運動場	地面型	嘉達國際開發股份有限公司	979	111/8/18	X	台電併聯審查中	
新北市重陽國小	個別標租	光電運動場	地面型	太頂綠能股份有限公司	538	111/4/8	X	同意備案中	
桃園市永豐高中	統一標租	光電運動場	地面型	挺新能源股份有限公司	1,964	110/5/25	X	施工中	
桃園市東興國中	個別標租	光電運動場	地面型	宥軒新能源有限公司	690	110/9/16	X	整體案場復原中	112/06/20已完成併聯,地坪尚未復原
桃園市建國國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	597	110/9/2	X	施工中	
桃園市龍潭國小	個別標租	光電運動場	地面型	太頂綠能股份有限公司	855	110/9/10	X	整體案場復原中	112/06/20已完成併聯,地坪尚未復原
桃園市龍潭國小	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	太頂綠能股份有限公司	3,809	110/9/10	X	同意備案中	
新竹縣橫山國中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	合伍光電股份有限公司	940	110/9/16	X	施工中	
新竹縣橫山國中	個別標租	停車場	地面型	合伍光電股份有限公司	345	110/9/16	X	施工中	
苗栗縣大西國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,926	111/8/17	X	施工中	
苗栗縣大埔國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,023	111/8/16	X	施工中	
苗栗縣中興國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	907	111/8/16	X	施工中	
苗栗縣文山國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,861	111/8/17	X	施工中	
苗栗縣竹南國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	4,315	111/8/16	X	施工中	
苗栗縣建中國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,510	111/8/17	X	施工中	
苗栗縣苑裡國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,757	111/8/16	X	施工中	
苗栗縣啟新國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	2,720	111/8/17	X	施工中	
苗栗縣南園國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,230	111/8/17	X	施工中	
苗栗縣銅鑼國小	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	2,551	111/8/16	X	施工中	
苗栗縣頭份國中	統一標租	光電運動場	地面型	普登科技股份有限公司	1,623	111/8/16	X	施工中	
臺中市大甲高中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽綠能有限公司	2,700	110/9/3	X	台電併聯審查中	
臺中市雙十國中	個別標租	光電運動場	地面型	富宇太陽能科技有限公司	1,897	110/5/20	X	施工中	
嘉義市民生國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	2,430	110/8/21	X	施工中	
嘉義縣三和國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,555	111/6/20	X	台電併聯審查中	變更設置容量重新送審
嘉義縣三和國小	個別標租	停車場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,445	111/6/20	X	台電併聯審查中	變更設置容量重新送審
嘉義縣六腳國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,000	111/6/20	X	台電併聯審查中	
嘉義縣社口國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,850	111/5/24	X	台電併聯審查中	台電送審中,待國產署土地移撥
嘉義縣美林國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,500	111/6/28	X	同意備案中	
嘉義縣過溝國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,270	111/2/15	X	同意備案中	變更設置容量重新送審
臺南市口埤實驗小學	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	544	110/7/28	X	施工中	
臺南市口埤實驗小學	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	751	110/7/28	X	台電併聯審查中	
臺南市文山國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	515	110/10/20	X	整體案場復原中	112/11/23已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市文山國小	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	517	110/10/20	X	整體案場復原中	112/11/23已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市佳興國中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	1,600	111/1/5	X	台電併聯審查中	模組機電都完成,同備也取得,等台電簽約。
臺南市官田國中	個別標租	光電運動場	地面型	錦群傑股份有限公司	1,250	110/11/3	X	整體案場復原中	112/12/24已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市河東國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	537	110/8/12	X	整體案場復原中	113/1/12已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市河東國小	個別標租	光電運動場	地面型	嘉達國際開發股份有限公司	1,353	110/8/17	X	施工中	
臺南市長平國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	608	111/8/19	X	整體案場復原中	112/11/25已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市柳營國中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	400	111/7/8	X	同意備案中	
臺南市柳營國中	個別標租	其它-空地	地面型	永陽能源國際有限公司	700	111/7/8	X	施工中	
臺南市柳營國中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,000	111/7/8	X	施工中	
臺南市塭內國小	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	364	110/7/29	X	台電併聯審查中	
臺南市塭內國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	872	110/7/29	X	台電併聯審查中	
臺南市塭內國小	個別標租	停車場	地面型	永陽能源國際有限公司	20	110/7/29	X	台電併聯審查中	
臺南市德高國小	個別標租	停車場	地面型	騰光能源股份有限公司	45	110/7/28	X	整體案場復原中	112/6/30已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市錦湖國小	個別標租	光電運動場	地面型	晟鎔科技有限公司	1,100	110/5/28	X	整體案場復原中	112/2/24已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市龍山國小	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	2,435	111/2/25	X	整體案場復原中	112/11/9已完成併聯,地坪尚未復原
臺南市鹽行國中	個別標租	停車場	地面型	永陽能源國際有限公司	384	110/12/7	X	施工中	
臺南市鹽行國中	個別標租	校舍屋頂	屋頂型	永陽能源國際有限公司	4,577	110/12/7	X	施工中	
臺南市鹽行國中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	2,025	110/12/7	X	台電併聯審查中	雜照申請中
高雄市中正高中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	1,827	111/1/21	X	施工中	
高雄市加昌國小	個別標租	停車場	地面型	合伍光電股份有限公司	660	110/11/5	X	施工中	模組機電都完成,等同備異動完成,台電簽約完成就可掛錶。
高雄市加昌國小	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	850	110/11/5	X	施工中	
高雄市光武國小	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	960	110/10/29	X	整體案場復原中	112/04/27已完成併聯,地坪尚未復原
高雄市楠梓高中	個別標租	光電運動場	地面型	永陽能源國際有限公司	4,620	111/9/30	X	施工中	
高雄市燕巢國中	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	3,998	110/8/11	X	施工中	
高雄市寶來國小	個別標租	光電運動場	地面型	合伍光電股份有限公司	495	109/11/12	111/1/13	整體案場復原中	111/11/21已完成併聯,地坪尚未復原
至簽約日起算超過365天未完工之案場									
南投縣忠孝國小	個別標租	光電運動場	地面型	富宇太陽能科技有限公司	716	111/12/21	X	同意備案中	
臺南市崑山國小	個別標租	光電運動場	地面型	兆明升股份有限公司	2,750	109/9/8	111/12/31	整體案場復原中	112/10/14已完成併聯,地坪尚未復原

完工定義：整體案場完工(含併聯發電及場地復原)

以上名單計算截止日為113/01/18, 另已先行排除非規費於廠商之延宕名單。

*日數計算方式(113/01/18-簽約日)